

# Carta Gantt

Fábrica Biochar Fresia • Planificación de Obras

Nov 2025 → Mar 2026

<div>NOVIEMBRE 2025</div> <div>\$29.051.846</div> <div>33% del presupuesto</div>
<div>DICIEMBRE 2025</div> <div>\$38.039.403</div> <div>43% del presupuesto</div>
<div>ENERO 2026</div> <div>\$16.696.259</div> <div>19% del presupuesto</div>
<div>FEBRERO 2026</div> <div>\$5.331.200</div> <div>6% del presupuesto</div>
<div>TOTAL C/IVA</div> <div>\$89.118.708</div> <div>Neto: \$74.889.670</div>

## Cronograma de Actividades

Actividad	NOV 2025	DIC 2025	ENE 2026	FEB 2026	MAR 2026
GESTIÓN Y COORDINACIÓN					
0.1 Solicitud y recepción de fondos	<div></div>				
0.2 Coordinación supervisión externa	<div></div>				
OBRAS CIVILES					
2.1 Radier Reactor 2 - materiales	<div></div>				
2.2 Radier Reactor 2 - construcción	<div></div>	<div></div>			
2.3 Radier adicional (3º) - materiales	<div></div>				
2.4 Radier adicional (3º) - construcción	<div></div>	<div></div>			



■ Gestión ■ Obras Civiles ■ Equipamiento ■ Líquidos ■ Techumbre ■ Agua ■ Eléctrico ■ Transporte ■ Operación ■ Hito

**01 Dicembre 2025**

### Inicio Marcha Blanca R1

Reactor 1 operando en modo prueba

09 Febrero 2026

### Inicio Operación Formal R1

Reactor 1 operando establemente

09 Marzo 2026

## Operación 24/7 Completa

R1 + R2 + R3 funcionando